

**Stazione di conferimento dei rifiuti solidi urbani (CDR) sita in Mappano (TO)****CRONOPROGRAMMA procedurale**

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data completamento</b>	<b>Trimestre/anno</b>
1	Incarico progettazione studio fattibilità tecnico economico	04/11/2021	04/2021
2	Incarico progettazione progetto definitivo-esecutivo	04/11/2021	04/2021
3	Approvazione Comune Mappano studio fattibilità tecnico economico	26/01/2022	01/2022
4	Parere favorevole CdA Seta progetto definitivo-esecutivo	27/01/2022	01/2022
5	Approvazione CB16 studio fattibilità tecnico economico	31/01/2022	01/2022
6	Approvazione CB16 progetto definitivo-esecutivo	31/01/2022	01/2022
7	Validazione (art.26 D.Lgs. n. 50/2016) CB16 progetto definitivo-esecutivo	31/01/2022	01/2022
<b>Milestone</b>	<b>Individuazione del Soggetto realizzatore - Seta SpA</b>	<b>22/08/2023</b>	<b>03/2023</b>
8	Approvazione Comune di Mappano progetto definitivo-esecutivo	31/10/2023	04/2023
9	Costituzione diritto di superficie in favore di CB16	15/10/2023	04/2023
10	Indizione gara di appalto CB16	15/12/2023	04/2023
11	Individuazione degli ulteriori soggetti chiamati alla realizzazione dell'Intervento	15/02/2024	01/2024
12	Inizio lavori costruzione Stazione conferimento	13/08/2024	03/2024
<b>Milestone</b>	<b>Data completamento prevista per intervento/integrato</b>	<b>23/08/2025</b>	<b>03/2025</b>
13	Fine lavori costruzione Stazione conferimento	23/08/2025	03/2025
14	Inizio operazioni collaudo	22/10/2025	04/2025
15	Fine operazioni di collaudo	04/02/2026	01/2026
16	Consegna opera al CB16	05/04/2026	02/2026
17	Inizio operatività Stazione conferimento	04/06/2026	02/2026