

Fabbricato del riuso sito in Settimo T.se (TO)			
CRONOPROGRAMMA Procedurale			
Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
1	Incarico progettazione studio fattibilità tecnico economico	14/12/2020	04/2020
2	Incarico progettazione progetto definitivo-esecutivo	04/11/2021	04/2021
3	Parere favorevole CdA Seta progetto definitivo-esecutivo	27/01/2022	01/2022
4	Approvazione CB16 studio fattibilità tecnico economico	31/01/2022	01/2022
5	Approvazione CB16 progetto definitivo-esecutivo	31/01/2022	01/2022
6	Validazione (art.26 D.Lgs. n. 50/2016) CB16 progetto definitivo-esecutivo	31/01/2022	01/2022
Milestone	Individuazione del Soggetto realizzatore - Seta SpA	22/08/2023	03/2023
7	Approvazione Comune di Settimo Torinese progetto definitivo-esecutivo	31/10/2023	04/2023
8	Frazionamento	18/04/2023	02/2023
9	Costituzione diritto di superficie in favore di CB16	15/10/2023	04/2023
10	Indizione gara di appalto CB16	15/12/2023	04/2023
11	Individuazione degli ulteriori soggetti chiamati alla realizzazione dell'Intervento	15/02/2024	01/2024
12	Inizio lavori costruzione Fabbricato del riuso	22/10/2024	04/2024
Milestone	Data completamento prevista per intervento/integrato	01/11/2025	04/2025
13	Fine lavori costruzione Fabbricato del riuso	01/11/2025	04/2025
14	Inizio operazioni collaudo	31/12/2025	04/2025
15	Fine operazioni di collaudo	15/04/2026	02/2026
16	Consegna opera al CB16	14/06/2026	02/2026
17	Inizio operatività Fabbricato del riuso	13/08/2026	03/2026